

附件 7

省级项目绩效自评报告

财政事权名称：公共卫生事务管理

对应政策任务个数：1 个

及具体名称：公共卫生服务管理-广东省泗安医院内涝整治工程

填报日期：2026 年 3 月 2 日

一、基本情况

本财政项目为广东省泗安医院内涝整治工程项目，医院位于东莞市麻涌镇与洪梅镇交界处水乡片区，地势低洼且临江，长期面临内涝灾害，多次出现内涝严重威胁医院的生命财产安全。为改善院内防洪排涝环境，优化提升防洪排涝设施建设，消除内涝危害的隐患，2025年度通过省级财政转移支付下达专项资金180万元，用于内涝整治工程建设项目，项目严格实施专款专用，资金主要用于清淤疏浚主河道长度约1983.8m，清淤疏浚建筑旁沟渠约3840.7m，内河清疏配套5m宽施工便道，另南北侧闸口设置2套10寸柴油防汛排涝泵及泵井；现状闸井改造3座，维修4座；院区南侧鱼塘局部清淤，鱼塘中间3条便道回填修复；清淤疏浚建筑旁铺设排水管道约244m，修建一座一体化泵站，更换一台200千瓦发电机及更换机组。总体绩效目标是通过完成职工区管渠清疏及整治、康复中心管渠清疏及整治、水塘清疏及整治、污水引流、主河道水上挖机清理河涌淤泥(50cm厚)、贯通排水沟槽挖掘、防汛排涝水泵建设、泄洪闸口更换不锈钢挡板等工程，消除省泗安医院内涝隐患。

二、自评情况

(一) 自评结论

本项目自评得分95.79分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

本次专项资金下达总额为 180 万元，实际支出总额 164.39 万元，支出率 91.33%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

（1）总体绩效目标完成情况：

本项目总体绩效目标为：通过完成职工区管渠疏通及整治、康复中心管渠疏通及整治、水塘疏通及整治、污水引流、主河道水上挖机清理河涌淤泥(50cm 厚)、贯通排水沟槽挖掘、防汛排涝水泵建设、泄洪闸口更换不锈钢挡板等工程，消除省泗安医院内涝隐患。2025 年完成了清淤疏浚主河道长度约 1983.8m，清淤疏浚建筑旁沟渠约 3840.7m，内河疏通配套 5m 宽施工便道，另南北侧闸口设置 2 套 10 寸柴油防汛排涝泵及泵井；闸井改造 3 座，维修 4 座；院区南侧鱼塘局部清淤，鱼塘中间 3 条便道回填修复；清淤疏浚建筑旁铺设排水管道约 244m，修建一座一体化泵站，更换一台 200 千瓦发电机及更换机组，达到了消除泗安内涝隐患目的。

（2）三级绩效指标完成情况：

指标 1 开展项目数量：本指标当年度目标值为 8。截至 2025 年 12 月 31 日，本年度开展 8 个项目，指标完成率 100%，实现预期目标。

指标 2 工程验收合格率：本指标当年度目标值为“100%”，

实际指标完成率 87.5%，未实现预期目标。

指标 3 项目完成时间：本指标当年度目标值为“2025 年 12 月”，实际完成时间是 2026 年 2 月 9 日，指标完成率 87.5%，未实现预期目标。

指标 4 预算控制有效性：本指标当年度目标值为“各子项目成本不超预算”，我院委托广东省招标采购中心通过竞争性磋商的方式公开招标，使各子项目实际采购成本没有超过预算，预算得到了有效控制。指标完成率 100%，实现预期目标。

指标 5 消除内涝隐患(是/否)：本指标当年度目标值为“是”，本年度通过内涝整治工程消除了内涝隐患，指标完成率 100%，实现预期目标。

指标 6 建设项目有效性：本指标当年度目标值为“长期有效”，工程完工后消除了院区的内涝隐患，长期有效，指标完成率 100%，实现预期目标。

3. 专项资金分用途使用绩效。

根据项目的实际需求和预算计划，本项目预算申报经费 180 万元，经费用途为用于完成职工区管渠疏通及整治、康复中心管渠疏通及整治、水塘疏通及整治、污水引流、主河道水上挖机清理河涌淤泥(50cm 厚)、贯通排水沟槽挖掘、防汛排涝水泵建设、泄洪闸口更换不锈钢挡板。

该专项实际支出 164.39 万。其中内涝整治工程款 142.47 万

元，内涝整治工程设计费 4.8 万元，内涝整治工程监理费 4.23 万元，辅助防内涝设备购置及安装工程款 12.89 万元。

通过该专项，我院开展的内涝整治工程，消除了长期以来院区的内涝隐患，保障了广大职工和患者的生命财产安全。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

因天气原因导致工期延长，没有在 2025 年度完工。

三、改进意见

后续工作中在类似工程施工合同签订前要考虑天气原因会影响工期，同时提前规划工作，强化工作的前瞻性，提升工作的预见性。